智能制造产线季度复盘报告

本季度对二号产线做了三方面改造，覆盖换型、停机与点检流程。

设备综合效率 OEE 在第三季度提升到 82.4%，主要来自换型时间压缩。

换型时间从 46 分钟压缩到 18 分钟，是本次改造收益最大的环节。

停机时间由每周 320 分钟下降到 95 分钟，单班产出增加 12%。

因此，二号线可以在下个季度直接复制本方案。

维护班组需要在每周一上午十点前提交预防性维护记录。

工艺科应于 11 月 15 日前补齐换型作业指导书，并组织一次复训。

三号线的改造预算尚未确定，待财务确认后才能排期。

部分传感器的数据准确率仍有待核实。